

Nyhetsbrev Projekt Andstensholmen - Aktivitetshus Juni 2020



Nu har det hänt mycket. Har ni inte varit och kollat på ett tag, så gå dit och ta en titt. Det har blivit så himla fint!!

Trappan är monterad, alla innerväggar är uppe och kakling av våtutrymmena klar, golvet på övervåningen är lagt. Balkongen/tribunen är på plats (förutom räcket), samt avsatsen på baksidan som ska tjäna som nödutgång på övervåningen.

Nu pågår dragning av VA fram till själva huset från Lokalen. Det är ett mödosamt jobb för de som är inblandade.

Återigen stort tack alla som har bidragit med ideellt arbete. Ni har gjort ett fantastiskt jobb!!

Vi är lite försiktiga med arbetspass i dessa Corona-tider. Men vi kör lite försiktigt, med påbjudet avstånd så klart. Annonsering om arbetspass sker som vanligt via anslag/affisch i Hälleviksstrand samt på **HKSS och Hälleviksstrands Främjandes Facebook** sidor. Om du inte har Facebook och ej följer dessa sidor, så går det bra att skicka ett **sms till 0709-743334**, så informerar vi även den vägen via sms. Anmäl ditt deltagande på arbetspassen till Hans via sms till 0709-743334.

När är huset klart då?

Det har varit ett enormt stort bidragande från Hälleviksstrandsborna, både privat och via företag. Stort tack för era fina bidrag. Vår plan var att bli klara under hösten, men på grund av att vissa delar har blivit dyrare än beräknat, så kommer vi att ha en fördröjning på slutdatum. Troligast är att huset går att ta i bruk i slutet av året. Om vi får in mer finansiella medel så kan vi snabba på de sista delarna så att vi kan bli klara redan under hösten.

Så vänligen alla som är intresserade, känn efter om det går att skänka mer medel:

Privat sponsring:

Bidrag skickas in till Främjandets Bg 299-9118 eller Swishas till 12345 24880. Märk inbetalningen "Andstensholmen" samt ange ert namn och mail-id.

Företagssponsring:

Önskar ditt företag ge ett sponsorbidrag, har vi flera nivåer på dessa. Om ni vill veta hur detta går till, kan ni kontakta någon av nedanstående:

Per Oscarsson, 0706 - 549 563

per@otm.se

Roger Andersson, 0703 - 440 285

roger.andersson@halleviksstrand.se

Hans Abrahamsson, 0709 - 743 334

hans.abrahamsson@gknaerospace.com

Projektgruppen består av:

Per-Erik Näslund

Per Oscarsson

Hans Abrahamsson

Ingegerd Brandin

Roger Andersson

Susanne Kovacs Österberg

Vänligen

Hälleviksstrands Främjande & HKSS



EKONOMISKT STATUS

2020 03 07

Finansiering:

Budget:

	Tkr		Tkr	
			3 784	Etapp 3
Beviljade medel - Länsstyrelsen	3 643			Gångbrygga till badet START HÖSTEN 2020
		450		Etapp 2b
			3 260	Omklädning, Dusch och Bastu PÅGÅR
Beviljade medel - Länsstyrelsen och Riksidrottsförb.	3 143			
		600		
Beviljade medel - Thordénstift. och DHR	2 543			Etapp 2a
		200		Byggnad med
			2 262	Möteslokal / Tribun. PÅGÅR
Beviljade medel - Leader Södra Bohuslän	2 343			
		1 018		
Privatpersoner, Företag, HKSS och Hälleviksstrands Främjande	1 325			Etapp 1
		1 325		Gångbrygga till Bastu / Tribun KLART
			677	



Så här fint har huset blivit

